

Số: 659/BC-UBND

Quang Hưng, ngày 02 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

**Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TTT
ngày 27/8/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
(đến ngày 30/9/2026)**

Thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TTT ngày 27/8/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã Quang Hưng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã làm chủ đầu tư, UBND xã Quang Hưng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi tiếp nhận Kết luận thanh tra, UBND xã đã tổ chức rà soát toàn bộ các nội dung tồn tại, hạn chế và kiến nghị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngày 07/9/2026, UBND xã tổ chức họp triển khai thực hiện Kết luận thanh tra; tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan đã nghiêm túc tiếp thu, rà soát, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận thanh tra; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ khắc phục.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, xác định rõ nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và tài liệu minh chứng đối với từng nhiệm vụ. Kế hoạch yêu cầu các nội dung chưa thể hoàn thành ngay phải tiếp tục được theo dõi, thực hiện đến khi hoàn thành.

Tài liệu minh chứng kèm theo:

- + Biên bản họp triển khai thực hiện Kết luận thanh tra ngày 07/9/2026;
- + Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Quang Hưng về thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TTT ngày 27/8/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Rà soát, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế

UBND xã đã tổ chức rà soát, đánh giá trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận thanh tra; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao trách nhiệm trong quản lý hồ sơ, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán dự án.

Đồng thời, UBND xã yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hồ sơ ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và trong quá trình thực hiện dự án, hạn chế phát sinh các tồn tại tương tự.

Tài liệu minh chứng kèm theo: *Biên bản họp triển khai, rút kinh nghiệm ngày 07/9/2026.*

2. Đối với kinh phí bảo vệ đất trồng lúa năm 2025

Số tiền 2.157.342.000 đồng là kinh phí đã được bố trí nhưng không sử dụng hết và đã được hủy dự toán khi kết thúc năm ngân sách 2025 theo quy định. UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát, đối chiếu số liệu giữa hồ sơ quyết toán, và chứng từ có liên quan, bảo đảm không đưa khoản kinh phí đã hủy dự toán vào giá trị thanh toán, quyết toán hoặc đề nghị xử lý lần thứ hai.

Tài liệu minh chứng kèm theo: *Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và các tài liệu liên quan.*

3. Đối với kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025

UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát 13 công trình sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025. Số kinh phí không sử dụng hết là 277.529.588 đồng; hết năm ngân sách 2025, phần kinh phí này đã được hủy dự toán theo quy định.

UBND xã tiếp tục chỉ đạo rà soát, đối chiếu hồ sơ tài chính, bảo đảm việc xử lý thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra và không thực hiện trùng đối với khoản kinh phí đã được xử lý.

Tài liệu minh chứng kèm theo: *Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và hồ sơ, chứng từ có liên quan.*

4. Đối với các khoản phải giảm trừ, loại khỏi giá trị quyết toán

UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đã rà soát từng dự án, công trình thuộc diện phải giảm trừ theo Kết luận thanh tra.

Đến thời điểm báo cáo, một số công trình đã thực hiện ký phụ lục hợp đồng giảm trừ với tổng giá trị là 192.220.593 đồng, gồm:

+ Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tống Phan (Đoạn 1: Từ nhà ông Quý đến ao Đình Vũ Xá, thôn Vũ Xá; Đoạn 2: Từ nhà ông Đỏ đến nhà ông Túy thôn Hạ Cát): 3.283.262 đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan (Tuyến 1, đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; Tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện): 48.425.408 đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân (Từ trạm bơm Nghĩa An đến ruộng ông Đoàn): 19.019.923 đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn 1: từ nhà văn hóa

thôn Thọ Lão đến nhà ông Tư; Đoạn 2: từ nhà bà Viết đến đình Thọ Lão; Đoạn 3: từ nhà ông Hiếu đến nhà ông Anh): 8.333.000 đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tân (đoạn từ ĐT.386 đến trạm bơm Vực Búi): 4.053.000 đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Duyệt Văn và thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân: 109.106.000 đồng.

Đối với các công trình đang thi công hoặc chưa hoàn thành thủ tục quyết toán, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án xác định cụ thể giá trị phải giảm trừ và thực hiện khi lập hồ sơ quyết toán. Các công trình còn lại tiếp tục được theo dõi, xử lý đầy đủ theo Kết luận thanh tra khi đủ điều kiện quyết toán.

Tài liệu minh chứng kèm theo:

- + *Các phụ lục hợp đồng điều chỉnh, giảm trừ đã ký;*
- + *Bảng tổng hợp, đối chiếu giá trị phải giảm trừ của từng công trình;*
- + *Hồ sơ quyết toán và các tài liệu có liên quan.*

5. Đối với việc bổ sung hóa đơn của nhà thầu

UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu bổ sung hóa đơn đối với 04 công trình, tổng giá trị còn thiếu theo Kết luận thanh tra là 2.815.352.951 đồng.

Đến thời điểm báo cáo, các nhà thầu đã xuất hóa đơn bổ sung cho 04/04 công trình, với tổng giá trị 2.815.352.951 đồng theo nội dung Kết luận thanh tra. Trong đó, hóa đơn được lập bổ sung riêng đối với phần giá trị còn thiếu hoặc được lập đồng thời với hóa đơn của đợt thanh toán tiếp theo. Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận, kiểm tra và lưu hồ sơ hóa đơn theo quy định.

Tài liệu minh chứng kèm theo:

- + *Hóa đơn số 00000003 ngày 20/01/2026 của Công ty TNHH thương mại sản xuất và xây dựng Thịnh Phát;*
- + *Hóa đơn số 00000004 ngày 30/6/2025; Hóa đơn số 00000005 ngày 30/6/2025 và Hóa đơn số 00000006 ngày 30/6/2025 của Công ty TNHH Hồng Hà.*

6. Đối với 07 công trình đã thi công xong

Đối với 07 công trình đã thi công xong được nêu tại Kết luận thanh tra, đã hoàn thành việc rà soát hồ sơ và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

Tài liệu minh chứng kèm theo: *Các văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với 07 công trình.*

7. Đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành

UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát toàn bộ các dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán. Đối với từng dự án, Ban Quản lý dự án đã xác định tình trạng hồ sơ, nội dung

còn thiếu và thời hạn hoàn thành; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế thẩm định, tham mưu UBND xã phê duyệt theo quy định.

8. Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng

UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm soát công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đầy đủ quy định về biện pháp thi công, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, hồ sơ quản lý chất lượng và thi công theo đúng thiết kế, dự toán được phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ hoặc chậm giải ngân để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

UBND xã Quang Hưng đã nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra số 101/KL-TTT ngày 27/8/2026; đã tổ chức họp để quán triệt, rút kinh nghiệm, phân công nhiệm vụ và triển khai các giải pháp khắc phục.

Đến thời điểm báo cáo, một số nội dung đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, gồm: tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm; rà soát, đối chiếu và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí không sử dụng hết; ký phụ lục hợp đồng giảm trừ đối với một số công trình; bổ sung hóa đơn còn thiếu; ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với 07/07 công trình đã thi công hoàn thành.

Một số nội dung đang tiếp tục thực hiện, chủ yếu liên quan đến việc giảm trừ khi quyết toán đối với các công trình chưa hoàn thành và thẩm định, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành. UBND xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đến khi hoàn thành, bảo đảm có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh và không để xử lý trùng các khoản đã được thực hiện.

IV. NHIỆM VỤ TIẾP TỤC THỰC HIỆN

Để tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kết luận thanh tra và hoàn thiện các nhiệm vụ còn đang triển khai, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với từng nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra; lập danh mục theo dõi riêng đối với các nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Kinh tế thẩm định và tham mưu UBND xã phê duyệt quyết toán đối với các dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Thực hiện đầy đủ việc giảm trừ đối với các công trình chưa quyết toán khi đủ điều kiện lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán; bảo đảm giá trị giảm trừ được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ quyết toán.

3. Tiếp tục đôn đốc tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán; không để phát sinh hoặc tái diễn các tồn tại, hạn chế tương tự.

5. Giao Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu UBND xã báo cáo bổ sung Thanh tra tỉnh đối với các nội dung hoàn thành sau ngày 30/9/2026.

UBND xã Quang Hưng trân trọng báo cáo Thanh tra tỉnh Hưng Yên tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TTT ngày 27/8/2026./. 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Thanh tra tỉnh Hưng Yên;
- Thường trực: Đảng uỷ, HĐND-UBND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Chu Đức Anh