

Số: 666/BC-UBND

Quang Hưng, ngày 06 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026

Kỳ báo cáo: tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Công văn số 5691/UBND-TH ngày 22/8/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai công tác chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công;

Thực hiện Công văn số 5434/STC-THQH ngày 25/8/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn báo cáo về tình hình giải ngân đầu tư công hàng tháng và cả năm.

UBND xã Quang Hưng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026

1.1. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 495.832 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn kế hoạch năm 2025 được phép kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2026 theo quy định: 0 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch năm 2026: 495.832 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương và của tỉnh: 231.739 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách xã được UBND tỉnh giao kế hoạch: 156.400 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn ngân sách xã giao bổ sung (so với kế hoạch Tỉnh giao)¹: 107.693 triệu đồng.

1.2. Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 9/2026: 232.788 triệu đồng, đạt 60% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao và đạt 47% dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026: 0 triệu đồng.

¹ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Quang Hưng, tổng kế hoạch vốn ngân sách xã năm 2026 là 264.093 triệu đồng, trong đó: nguồn thu tiền sử dụng đất từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 là 195.547 triệu đồng; nguồn kết dư ngân sách xã năm 2025 từ tiền sử dụng đất là 68.546 triệu đồng.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2026: 232.788 triệu đồng. Cụ thể:
- + Đối với ngân sách tỉnh: 127.657 triệu đồng, đạt 55,09% dự toán giao;
- + Đối với ngân sách xã: 105.131 triệu đồng, đạt 67,2% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 39,8% dự toán HĐND xã giao.

1.3. Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 10/2026: 252.788 triệu đồng, ước đạt 65,13% kế hoạch UBND tỉnh giao và ước đạt 51% kế hoạch HĐND xã giao. Trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026: 0 triệu đồng.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2026: 252.788 triệu đồng.

(Có Biểu tổng hợp số 01a kèm theo)

2. Tình hình thực hiện đối với các nhiệm vụ, chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền cho phép dừng thực hiện hoặc giao cho cơ quan, đơn vị khác thực hiện

Trong tháng báo cáo, UBND xã Quang Hưng không có nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền cho phép dừng thực hiện hoặc giao cho cơ quan, đơn vị khác thực hiện.

Trường hợp có phát sinh, UBND xã sẽ thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo cụ thể kế hoạch vốn liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

UBND xã Quang Hưng xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian qua, UBND xã đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Phòng Kinh tế xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát kế hoạch vốn được giao; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

Nhờ đó, tiến độ giải ngân trong tháng 9 tiếp tục được cải thiện, một số dự án đã hoàn thành khối lượng và thực hiện thanh toán theo kế hoạch.

2. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án liên vùng

Trên địa bàn xã Quang Hưng không có dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án liên vùng thuộc phạm vi báo cáo.

3. Đối với các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Trên địa bàn xã Quang Hưng hiện nay không phát sinh dự án

thuộc nhóm dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thuộc phạm vi báo cáo.

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

4.1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

+ Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9/2026 vẫn chưa đạt mức tương ứng với yêu cầu tiến độ của những tháng cuối năm, nhất là đối với nguồn vốn ngân sách xã.

+ Tiến độ thực hiện và giải ngân giữa các dự án, các nguồn vốn chưa đồng đều; một số dự án chưa phát sinh hoặc chưa hoàn thành khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán tương ứng với kế hoạch vốn được giao.

+ Khả năng giải ngân của một số dự án còn phụ thuộc vào tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và khả năng cân đối nguồn thu ngân sách xã.

4.2. Nguyên nhân

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo chưa đạt theo tiến độ dự kiến, ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách xã để bố trí và thanh toán cho các dự án. Nguồn lực hiện có chủ yếu được ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp.

+ Một số dự án khởi công mới năm 2026 đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc mới triển khai thi công nên chưa phát sinh nhiều khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán.

+ Tình trạng khan hiếm một số loại vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến việc cung ứng vật liệu và tiến độ thi công của một số dự án, qua đó làm chậm thời điểm nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn.

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Quang Hưng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

+ Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của từng dự án và từng nguồn vốn; kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án không còn khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

+ Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện; hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm.

+ Thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân theo từng dự án, từng nguồn vốn; chủ động rà soát, cân đối nguồn ngân sách xã và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết.

2. Kiến nghị, đề xuất

UBND xã Quang Hưng đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:

+ Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn xã.

+ Xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với nguồn ngân sách tỉnh bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân thực tế của từng dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

UBND xã Quang Hưng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT UBND xã;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Chu Đức Anh