

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch nạo vét Đông Xuân năm 2025-2026

Căn cứ Công văn số 2571/SNNMT-CCTL về việc lập kế hoạch nạo vét đông xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/11/2025 của UBND xã Quang Hưng về việc nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026 xã Quang Hưng.

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026 xã Quang Hưng, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NẠO VÉT ĐÔNG XUÂN VÀ TU BỔ BỜ KÊNH MƯƠNG NĂM 2025-2026

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Thực hiện Công văn số 2571/SNNMT-CCTL về việc lập kế hoạch nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường; căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/11/2025 của UBND xã Quang Hưng về việc nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và tu bổ hệ thống kênh mương trên địa bàn, bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, UBND xã giao công chức chuyên môn phối hợp với các thôn và đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát thực trạng hệ thống kênh mương; đánh giá mức độ bồi lắng, ách tắc dòng chảy, tình trạng bờ, cỏ dại và các vị trí bờ kênh, bờ vùng xuống cấp, từ đó xác định các tuyến, vị trí cần ưu tiên nạo vét, tu bổ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND xã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/11/2025, xác định các tuyến, khối lượng và nội dung cần thực hiện; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức chuyên môn, các thôn và đơn vị liên quan. Việc lựa chọn các tuyến nạo vét được thực hiện theo mức độ cần thiết, ưu tiên những tuyến ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới, tiêu và sản xuất của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, các thôn chủ động phối hợp với đơn vị thi công để bố trí mặt bằng, phát quang cây cỏ, dọn dẹp vật cản và tạo điều kiện thuận lợi cho máy móc, phương tiện thi công. Đối với hệ thống thủy lợi nội đồng, các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nạo vét, phát quang, vớt bèo, khơi thông dòng chảy và tu bổ những đoạn kênh bị bồi lắng, xuống cấp, qua đó phát huy nguồn lực tại chỗ và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ công trình thủy lợi.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là đối với các tuyến có khối lượng bồi lắng lớn hoặc mặt bằng thi công khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc thu gom, tập kết, vận chuyển và xử lý bùn đất sau nạo vét. Bùn đất tận dụng để đắp, gia cố bờ kênh, bờ vùng hoặc san gạt tại vị trí phù hợp được tận dụng theo điều kiện thực tế; lượng bùn đất không thể sử dụng phải được tập kết, vận chuyển và xử lý phù hợp, không để gây tái bồi lắng, cản trở dòng chảy hoặc ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ công trình thủy lợi được tăng cường; không lấn chiếm lòng kênh, bờ kênh, hành lang bảo vệ công trình, không xả rác và chất thải xuống hệ thống kênh mương. Qua đó góp phần duy trì hiệu quả các tuyến kênh sau nạo vét, bảo đảm khả năng tưới, tiêu và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Nhìn chung, việc triển khai Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026 được thực hiện chủ động, bám sát chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; có sự phối hợp giữa chính quyền, các thôn, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phù Cừ và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã.

2. Kết quả thực hiện

Tổng khối lượng nạo vét, tu bổ kênh mương và các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2025-2026 thực hiện được 12.265 m³, đạt 70,17% kế hoạch đề ra.

Trong đó:

+ Khối lượng nạo vét các tuyến kênh mương được thực hiện từ nguồn ngân sách xã là: 9880 m³, tại 15 tuyến, đạt 100% kế hoạch.

+ Khối lượng nạo vét hệ thống tiêu thủy lợi nội đồng do địa phương và nhân dân tổ chức thực hiện: 2.385 m³, đạt 31,38% kế hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

+ Khối lượng tu bổ, tôn cao, sửa chữa bờ kênh, bờ vùng và các hạng mục liên quan: Tu bổ, tôn cao, kiên cố hoá bằng bê tông 200 m đê tại thôn Quang Hưng. Hoàn thành đưa vào sử dụng 07 (xây mới và sửa chữa) công thiết yếu trên địa bàn xã.

Qua triển khai thực hiện, các tuyến kênh mương được nạo vét cơ bản bảo đảm đúng yêu cầu, lòng kênh được khơi thông, tăng khả năng dẫn nước, góp phần phục vụ tưới, tiêu chủ động cho diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Đối với hệ thống thủy lợi nội đồng, UBND xã đã chỉ đạo các thôn chủ động huy động nhân dân tổ chức phát quang, vớt bèo, khơi thông dòng chảy và nạo vét những đoạn kênh bị bồi lắng, ách tắc. Việc huy động nhân dân tham gia đã góp phần giảm chi phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi.

3. Công tác quản lý, xử lý bùn đất sau nạo vét

Trong quá trình nạo vét, UBND xã yêu cầu các thôn, các đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện phải chú trọng công tác thu gom, tập kết và xử lý bùn đất sau nạo vét, không để bùn đất tràn xuống lòng kênh, gây tái bồi lắng hoặc cản trở dòng chảy.

Đối với bùn đất có thể tận dụng để đắp, gia cố bờ kênh, bờ vùng hoặc san gạt tại các vị trí phù hợp, UBND xã chỉ đạo thực hiện việc tận dụng, vận chuyển và đổ đúng vị trí, bảo đảm an toàn cho công trình và không gây ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của nhân dân.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở trong quá trình thực hiện nhằm hạn chế tình trạng đổ bùn đất tùy tiện, đổ xuống khu vực lòng kênh hoặc các vị trí có nguy cơ gây ách tắc dòng chảy. Qua đó, công tác nạo vét được thực hiện đồng bộ, vừa bảo đảm yêu cầu thủy lợi, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác triển khai Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026 trên địa bàn xã được UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, bám sát tình hình thực tế và yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Công tác kiểm tra, rà soát các tuyến kênh mương được thực hiện trước khi xây dựng kế hoạch, qua đó xác định được những vị trí cần ưu tiên nạo vét, khơi thông dòng chảy và tu bổ. Việc phân công trách nhiệm cho công chức chuyên môn, các thôn và các đơn vị liên quan cơ bản rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, địa phương đã chủ động huy động sự tham gia của nhân dân trong nạo vét thủy lợi nội đồng, phát quang cỏ dại, vớt bèo và khơi thông dòng chảy. Nhờ đó, nhiều tuyến kênh mương được cải thiện khả năng dẫn nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bùn đất sau nạo vét từng bước được quan tâm, góp phần hạn chế tình trạng bùn đất gây tái bồi lắng lòng kênh, ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của nhân dân.

2. Khó khăn, tồn tại

Thời gian tổ chức nạo vét kênh mương thường tập trung trong khoảng thời gian ngắn, phụ thuộc vào lịch điều tiết nước và điều kiện thời tiết nên việc triển khai thi công ở một số thời điểm còn gặp khó khăn.

Một số tuyến kênh bị bồi lắng nhiều, khối lượng bùn đất lớn nên cần nhiều nhân lực, phương tiện và kinh phí để thực hiện. Việc tập kết, vận chuyển và xử lý bùn đất sau nạo vét tại một số vị trí còn khó khăn do thiếu mặt bằng phù hợp, cự ly vận chuyển xa, khó khăn cho việc thực hiện.

Một số thôn chưa tích cực trong việc tổ chức nhân dân nạo vét kênh tiêu thủy lợi nội đồng, tỷ lệ nạo vét các thôn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Một số vị trí còn có tình trạng cây cối, vật kiến trúc hoặc hoạt động sản xuất của người dân ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng thi công, gây khó khăn cho việc đưa máy móc vào nạo vét.

Nguồn kinh phí dành cho công tác nạo vét, tu bổ hệ thống thủy lợi còn hạn chế, trong khi nhu cầu thực tế trên địa bàn còn lớn; do đó vẫn còn một số tuyến kênh chưa được nạo vét hoặc mới chỉ được xử lý một phần.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục chỉ đạo các thôn thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống kênh mương trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí bị bồi lắng, ách tắc dòng chảy do bèo, cỏ dại, rác thải và các nguyên nhân khác, bảo đảm yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, tự ý xây dựng, tập kết vật liệu hoặc thực hiện các hoạt động làm ảnh hưởng đến khả năng dẫn, thoát nước của hệ thống kênh mương.

Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phù Cừ để kiểm tra, rà soát và đề xuất nạo vét đối với những tuyến kênh có nhu cầu, nhất là các tuyến phục vụ trực tiếp cho vùng sản xuất tập trung và những vị trí thường xuyên xảy ra ách tắc, thiếu nước hoặc tiêu thoát nước chậm.

Chủ động xây dựng kế hoạch nạo vét thủy lợi nội đồng phù hợp với lịch thời vụ; huy động nguồn lực hợp pháp của địa phương và nhân dân để thực hiện nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thủy lợi.

Thực hiện tốt công tác quản lý bùn đất sau nạo vét; bố trí vị trí tập kết, tận dụng hoặc vận chuyển, xử lý phù hợp, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và sinh hoạt của nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình thủy lợi, không xả rác, đổ chất thải xuống lòng kênh, không lấn chiếm hành lang công trình và chủ động tham gia duy tu, bảo vệ các tuyến kênh mương trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2025-2026, tiếp tục rà soát những tuyến kênh chưa được nạo vét hoặc cần nạo vét bổ sung để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí, bảo đảm hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và phòng, chống úng, hạn.

Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và và tu bổ bờ kênh mương năm 2025-2026, UBND xã Quang Hưng trân trọng báo cáo. /.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các đơn vị, ban, ngành liên quan;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Minh Viện

